



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 2285 del 21/10/2026

**OGGETTO: PNRR NEXT GENERATION EU- MISSIONE 4 COMPONENTE 1
INVESTIMENTO 3.3 -PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE
DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. IIS CAVAZZI - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) VIA
GIACOMO MATTEOTTI N. 2 MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA. CUP
G75F22000020006. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE DEI SOLI LAVORI PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE. .
CUP G75F22000020006**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1369 del 07/08/2023, la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto recante un importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 350.104,21 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 40.596,95 per oneri della sicurezza non ribassabili, € 243.798,84 per costo della manodopera sui lavori ed € 265.500,00 per somme a disposizione.

L'intervento è finanziato interamente con fondi PNRR "FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU" all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) e rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

La spesa complessiva di € 900.000,00, finanziata interamente con fondi del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 320 del 07/12/2022 e successivo Decreto direttoriale n.85/2023 di assegnazione delle risorse, è inserita nel capitolo 4811 "Palestra IIS Cavazzi di Pavullo – Riqualificazione e messa in sicurezza DM 320/2022 e diretta. 85/2022 PNRR Missione 4 Comp. 1 Int. 3.3" – del PEG 2026.

Con determinazione n. 1546 del 13/09/2023, la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita aggiudicava i lavori all'impresa FEA SRL con sede in Via Manzolino Est 14 - Castelfranco Emilia (MO) – C.F. e P.ta IVA 02764870362 che offriva di eseguirli con il ribasso percentuale del 6,58%, corrispondente ad € 23.036,86, per un valore dell'offerta di € 611.463,14 (comprensivo di € 40.596,95 per oneri di sicurezza e € 243.798,84 per costo della manodopera) oltre ad IVA pari ad € 134.521,89 quindi, per l'importo complessivo di € 745.985,03.

Il contratto è stato repertoriato in data 01/12/2023 al n. 29220 (prot. gen. n. 2023/42393) del 01/12/2023.

Tali lavori sono stati consegnati il giorno 20/11/2023 sotto riserva di legge (art.17 del D.Lgs. 36/2023). I lavori sono effettivamente cominciati in pari data.

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati autorizzati e/o comunicati i seguenti subappalti e sub affidamenti

- subappaltatore B.M. SRL con sede in Sestola (MO) via per Vesale 46 Cod. Fisc. e P.IVA 02782260364 per opere edili rientranti nella categoria unica prevalente OG1 per un importo di € 298.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 19.000,00 per oneri relativi alla sicurezza. Il subbappalto è stato approvato con determinazione n. 629 del 26/04/2024;
- subaffidatario B.M. SRL con sede in Sestola (MO) via per Vesale 46 Cod. Fisc. e P.IVA 02782260364 per nolo a caldo minipala Komatus 714 – Meuson RD22 Kubota 17-3 – Manitou 1330 – Ponteggi – attrezzatura varia, per un importo di € 11.500,00 iva esclusa di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza. La comunizazione di subaffidamento è stato assunto agli atti da parte dell'Amministrazione al prot. 7127 del 01/03/2024;

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere a sospendere i lavori dal 04/11/2024 al 16/07/2026 a causa di circostanze per cui si è reso necessario redigere una modifica contrattuale in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 del codice degli appalti D.Lgs 36/2023.

Con determinazione n. 1587 del 23/07/2025 è stata approvata la modifica contrattuale non sostanziale dei lavori, il cui importo netto resta immutato e pari a € 611.463,14 di cui € 53.284,21 per attuazione piani di sicurezza e coordinamento ed € 231.111,51 per manodopera.

	IIS CAVAZZI - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) VIA GIACOMO MATTEOTTI N. 2 MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA CUP G75F22000020006	
a.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	327.067,42 €
a.2	Importo manodopera lavori	231.111,51 €
	Importo totale di lavori	558.178,93 €
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	53.284,21 €
a.4	Di cui Importo manodopera sicurezza	11.788,97 €
A	Importo totale dei lavori	611.463,14 €
	Di cui manodopera	242.900,48 €
	Somme a disposizione	
b.1	Contributo per le spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, collaudi	46.496,44 €
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n.50/2016	12.380,36 €
b.3	Spese varie (ANAC, pubblicità, rimborsi, commissioni)	2.000,00 €
b.4	Altri costi (imprevisti iva inclusa)	9.213,05 €
b.5	Attrezzature e allestimenti palestra (iva inclusa)	33.977,00 €
b.6	Tenda separatoria	4.727,50
b.7	Iva 22% su "A) LAVORI"	134.521,89 €
b.8	Somme derivanti dal ribasso d'asta	45.220,62 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	288.536,86 €
C	TOTALE	900.000,00 €

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 30/07/2025, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto in pari data, quindi entro i termini contrattuali previsti.

Lo Stato finale è stato redatto in data 30/07/2025 per l'importo complessivo di netti € 611.463,14 pari all'importo contrattuale.

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 30/07/2025 da cui risulta una spesa complessiva di € 745.985,03 di cui € 611.463,14 per lavori ed € 134.521,89 per IVA 22%.

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

Importo lavori	558.178,93 €
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	53.284,21 €
Importo totale dei lavori	611.463,14 €
Iva 22% su	134.521,89 €
Importo totale lavori eseguiti	754.985,03

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati due pagamenti in acconto per complessivi € 670.521,61, così come di seguito specificato:

	Importo Euro	Iva al 22 % Euro	Importo Euro	Totale in acconto Euro
Certificato di pagamento				
1 - n. 760 del 24/09/2024 Ditta Appaltatrice Ditta subappaltatrice B.M. srl Totale	116.938,14	47.726,39	100.000,00	264.664,53
2 - n. 902 del 26/08/2025 Ditta Appaltatrice Ditta subappaltatrice B.M srl Totale	147.669,74	73.187,34	185.000,00	405.857,08
Totale pagamenti in acconto	264.607,88	120.913,73	285.000,00	670.521,61

Per quanto sopra esposto il credito delle Imprese a saldo risulta pari a netti € 61.855,26 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 13.608,16 per un totale complessivo di € 75.463,42 come di suddiviso:

	Ditta al netto Euro	IVA Euro	Subappalto Euro	Totali Euro
Totale Importo lavori eseguiti	313.463,14	134.521,89	298.000,00	745.985,03
Totale pagamenti in acconto	264.607,88	120.913,73	285.000,00	670.521,61
Credito a saldo Imprese	48.855,26	13.608,16	13.000,00	75.463,42

Per il subappaltatore sono state acquisite le fatture quietanzate ovvero la dichiarazione di assenza di crediti residui a saldo dell'attività svolta.

L'impresa F E A S.R.L ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informativa DURC on Line Prot. INPS 52436342 del 24/09/2026, scadenza validità 22/01/2027, presso sportello unico previdenziale.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202500795MO03/3 del 14/04/2025 con esito positivo.

L'impresa B. M. S.R.L ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informativa DURC on Line Prot. INAIL 54705260 del 24/06/2026, scadenza validità 22/10/2026.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/07/2024 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 20/10/2025 ed assunto agli atti dell'Ente al Prot. 16206 del 11/05/2026, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'impresa aggiudicataria.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei soli lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando la contabilizzazione delle somme a disposizione a successivo apposito atto di approvazione del quadro economico generale dell'opera principale

Il quadro economico dell'opera a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

Importo dei lavori soggetti a ribasso	327.067,42 €
Importo manodopera lavori	231.111,51 €

Importo totale di lavori	558.178,93 €
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	53.284,21 €
Importo totale dei lavori	611.463,14 €
Somme a disposizione	
Contributo per le spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, collaudi	46.496,44 €
Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n.50/2016	12.380,36 €
Spese varie (ANAC, pubblicità, rimborsi, commissioni)	2.000,00 €
Altri costi (imprevisti iva inclusa)	9.213,05 €
Attrezzature e allestimenti palestra (iva inclusa)	33.977,00 €
Tenda separatoria	4.727,50
Iva 22% su "A) LAVORI"	134.521,89 €
Somme derivanti dal ribasso d'asta	45.220,62 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	288.536,86 €
TOTALE	900.000,00 €

Il codice identificativo gara CIG è il n. 9996519C6F ed il codice CUP è il n. G75F22000020006.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02 F1001 (rif. Arch. 595).

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile unico del progetto è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 30/07/2025 che determina l'importo dei lavori al netto di iva in € 611.463,14 di cui € 53.284,21 per oneri sicurezza e € 231.111,51 per manodopera, pari all'importo contrattuale, come da contratto Rep. n. 29220 del 01/12/2023;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing Vincenzo Chianese in data 30/07/2025 ed assunto agli atti dell'Ente al prot. 16206 del 11/05/2026, che evidenzia una spesa complessiva di € 745.985,03 di cui € 611.463,14 ed €134.521,89 per IVA 22%;
- 3) di dare atto che rispetto alla somma complessivamente spesa per lavori pari a netti € 611.463,14 in corso d'opera sono stati liquidati alle ditte appaltatrice subappaltatrice n. 2 acconti per un importo di netti € 549.607,88, come in premessa specificato, rimanendo pertanto un credito a favore delle stesse pari a netti € 61.855,26 oltre ad € 13.698,16 per IVA al 22% per un totale complessivo pari a € 75.463,43, suddiviso come di seguito evidenziato:

Totale netto rata	Importo totale ditta FEA SRL (Iva esclusa)	Quota subappaltatore B.M. SRL Det.n.629/2024	Importo IVA	Liquidazione finale (Iva compresa)
€ 61.885,26	€ 48.855,26	€ 13.000,00	€ 13.608,16	€ 75.463,42

- 4) di liquidare e pagare, pertanto, all'impresa aggiudicataria e all'impresa subappaltatrice la complessiva somma di € 75.463,42 (IVA al 22% compresa) a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione alla prenot. 233/26 (fin. DM 320/2022 e dirett. 85/2022 - PNRR Missione 4 Comp. 1 Int. 3.3 Capitolo 4811 "Palestra IIS Cavazzi di Pavullo – Riqualficazione e messa in sicurezza DM 320/2022 e dirett. 85/2022 - PNRR Missione 4 Comp. 1 Int. 3.3" – del PEG 2026 come segue:
 - quanto a € 62.463,42 al sub impegno n. 570/2026 (FEA SRL – aggiudicataria)
 - quanto a € 13.000,00 al sub. impegno n. 571/2026 (B.M. SRL – subappaltatrice)
- 5) di dare atto che l'impresa F E A S.R.L ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informativa DURC on Line Prot. INPS 52436342 del 24/09/2026, scadenza validità 22/01/2027, presso sportello unico previdenziale;
- 6) di dare atto che l'impresa suddetta è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202500795MO03/3 del 14/04/2025 con esito positivo;
- 7) di dare atto che l'impresa B. M. S.R.L ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informativa DURC on Line Prot. INAIL 54705260 del 24/06/2026, scadenza validità 22/10/2026;
- 8) di dare atto che il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito evidenziato:

Importo lavori	558.178,93 €
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	53.284,21 €
Importo totale dei lavori	611.463,14 €
Iva 22% su	134.521,89 €
Importo totale lavori eseguiti	754.985,03

- 9) di dare atto che l'importo speso per i lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con determinazione n. 1578/2025 e il quadro economico a consuntivo dei soli lavori eseguiti, risulta come di seguito esplicitato:

	Q.E. det. 1578/2025	Q.E. consuntivo soli lavori
Importo dei lavori soggetti a ribasso	327.067,42 €	327.067,42 €
Importo manodopera lavori	231.111,51 €	231.111,51 €

Importo totale di lavori	558.178,93 €	558.178,93 €
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	53.284,21 €	53.284,21 €
Importo totale dei lavori	611.463,14 €	611.463,14 €
Somme a disposizione		
Contributo per le spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, collaudi	46.496,44 €	46.496,44 €
Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n.50/2016	12.380,36 €	12.380,36 €
Spese varie (ANAC, pubblicità, rimborsi, commissioni)	2.000,00 €	2.000,00 €
Altri costi (imprevisti iva inclusa)	9.213,05 €	9.213,05 €
Attrezzature e allestimenti palestra (iva inclusa)	33.977,00 €	33.977,00 €
Tenda separatoria	4.727,50 €	4.727,50 €
Iva 22% su "A) LAVORI"	134.521,89 €	134.521,89 €
Somme derivanti dal ribasso d'asta	45.220,62 €	45.220,62 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	288.536,86 €	288.536,86 €
TOTALE	900.000,00 €	900.000,00 €

- 11) di dare atto che con la presente determinazione si approva il quadro economico a consuntivo relativo solo alla parte lavori e si provvederà successivamente all'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'opera totale, compresa la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi, nonché alla rilevazione di eventuali economie con successiva apposita Determinazione;
- 12) di dare atto che l'impresa ha presentato la Polizza fideiussoria n. 2280977 rilasciata da REVO Insurance S.p.A. Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, in data 11/05/2026_, assunta a prot. n. 16671 del 12/05/2026, per una somma garantita di € 64.536,22 (sessantaquattrocincquecentotrentaseimila/22), a garanzia del pagamento a saldo, come previsto all'articolo 22 del Capitolo Speciale d'Appalto;
- 13) di approvare lo svincolo della cauzione definitiva costituita con polizza fidejussoria n. 10056210001779 rilasciata da "Bene Assicurazioni S.p.A."- Sede legale via Dei Valtorta 48, 20127 Milano – Agenzia di Grosseto – per € 30.573,15 (trentamilaquattrocentosettantatre/15), acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 42578 del 04/12/2023;
- 14) di approvare lo svincolo dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza n. 10056290000026 rilasciata dalla "Bene Assicurazioni S.p.A."- Sede legale via Dei Valtorta 48, 20127 Milano – Agenzia di Grosseto - in data 02/10/2023, acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 35127 del 05/10/2023, adeguata con Appendice agli atti con prot. 40592 del 20/11/2023, acquisita agli atti dell'ente con medesimo protocollo;
- 15) di dare atto che il codice CIG è il n. 9996519C6F mentre il CUP del progetto è il n. G75F22000020006;
- 16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02 F1001 (rif. Arch. 595);
- 17) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – PNRR NextGeneration EU e rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 18) di dare atto che il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ing. Pasquale Del Neso con sede in via Adda n. 73 – 41049 Sassuolo (MO) C.F. DLNPQL68P20E329 P.Iva 02943850368;
- 19) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

- 20) di dare atto che con determinazione n. 1587 del 23/07/2025 l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato rimodulato e definito come segue:
- Direttore dei Lavori: Ing. Vincenzo Chianese del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Direttore operativo delle opere architettoniche: Ing. Valeria Costanzo del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, dal 02/12/2024 al 01/04/2026;
 - Direttore operativo contabile: Geom. Alessia Gasparini del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, fino al 31/03/2025 – e dal 01/09/2025;
 - Direttore operativo impianti meccanici: P.I. Roberta Bottoni del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Direttore operativo impianti elettrici: P.I. Lorenzo Della Casa del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Vincenzo Chianese del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Ispettore di cantiere: Geom. Alessandro Mazzini – fino al 31/03/2025 e P.I. Antonino Malara del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Collaudatore strutturale e tecnico-amministrativo: Ing. Aldrovandi Sabrina, professionista esterno incaricato dalla Provincia di Modena come da determinazione dirigenziale n.1965 del 13/11/2023;
- 21) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- 22) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- 23) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti ed Atti di esecuzione" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 24) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)