



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 1838 del 28/08/2026

OGGETTO: LICEO FANTI DI CARPI. REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE PER AUMENTO ISCRIZIONI CUP: G95E23000060003 CIG: 99957154F6. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP G95E23000060003

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1339 del 01/08/2023, rettificata dalla determinazione n. 1378 del 09/08/2023, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 302.300,00 di cui € 178.734,58 a base d'appalto di cui € 100.397,50 per lavori ribassabili, € 2.500,00 per oneri di sicurezza ed € 75.837,08 per costo stimato della manodopera oltre all'opzione contrattuale a corpo, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023, di € 86.491,50 di cui € 48.543,15 per lavori ribassabili, € 1.250,000 per oneri di sicurezza ed € 36.698,35 per costo della manodopera; pertanto, il valore complessivo stimato dell'appalto è risultato pari ad € 265.226,08 di cui € 148.940,65 per lavori ribassabili, € 3.750,00 per oneri della sicurezza ed € 112.535,43 per costo manodopera.

Con lo stesso atto, si è individuato, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando da esperirsi con gara informale ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) e art.76 del D.Lgs n. 36/2023 con invito ad almeno cinque operatori presenti sul mercato e con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso secondo l'art. 50 comma 4 del predetto decreto n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 54 comma 2 del medesimo decreto secondo il metodo A dell'allegato All II.2.

Con determinazione n.1579 del 18/09/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta MESCHIARI SRL via Morbidina di Quartirolo Carpi (MO) C.F./P.IVA 03826480364 che ha offerto un ribasso del 8,47% e pertanto per un importo contrattuale comprensivo di opzione contrattuale netto di € 252.610,81 di cui € 136.325,38 per lavori, € 112.535,43 per costo manodopera invariato rispetto a quello di progetto ed € 3.750,00 per oneri di sicurezza oltre € 25.261,08 per Iva al 10% per un totale complessivo di € 277.871,89:

A seguito della procedura di affidamento dei lavori e dell'applicazione dell'opzione contrattuale, il nuovo quadro economico di assestamento è risultato essere così composto:

	Progetto principale	Opzione contrattuale	Totale aggiudicazione
A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	91.893,83	44.431,55	136.325,38
Oneri per la sicurezza	2.500,00	1.250,00	3.750,00
Costo della manodopera	75.837,08	36.698,35	112.535,43

	170.230,91	82.379,90	252.610,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Contributo Anac	250,00		250,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 Dlgs 36/2023	3.574,69	1.729,83	5.304,52
Spese per accertamenti di laboratorio	2.567,27	2.429,52	4.996,79
I.V.A. al .10% su lavori e oneri	17.023,09	8.237,99	25.261,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	23.415,05	12.397,34	35.812,39
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	193.645,96	94.777,24	288.423,20

La spesa complessiva di € 288.423,20 ha trovato copertura al capitolo 3257 del Peg 2023 ed è stata finanziata con avanzo.

Con Determinazione n. 2398 del 18/12/2024 è stato approvato il quadro economico dell'opera a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

	CONSUNTIVO solo lavori
A) LAVORI:	
Importo dei lavori ribassati	136.325,38
Oneri per la sicurezza	3.750,00
Costo della manodopera	112.535,43

	252.610,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
Contributo Anac	250,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 Dlgs 36/2023	5.304,52
Spese per accertamenti di laboratorio	4.996,79
I.V.A. al .10% su lavori e oneri	25.261,08

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	35.812,39
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	288.423,20

Con medesimo atto si approvava la regolare esecuzione dei lavori in appalto al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta appaltatrice e si rimandava l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera, nonché alla rilevazione eventuali economie con successiva apposita determinazione dirigenziale.

Il Presidente con l'atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

Non essendo ad oggi ancora stata approvata la scheda di incentivazione riferita al presente progetto, e dovendo comunque provvedere alla chiusura del quadro economico dell'appalto, si provvede pertanto alla contabilizzare della somma stanziata di € 5.304,52 a favore del Tesoriere, cui farà seguito successivo atto per la ripartizione tra i soggetti direttamente coinvolti.

Inoltre, si rileva che la somma inizialmente stanziata per accertamenti di laboratorio, pari ad € 4.996,79 non è stata utilizzata e costituisce pertanto economia dell'opera.

Alla luce di quanto sopra si ridetermina il quadro economico a consuntivo dell'opera come segue:

	CONSUNTIVO EURO
A) LAVORI:	
Importo dei lavori ribassati	136.325,38
Oneri per la sicurezza	3.750,00
Costo della manodopera	112.535,43

	252.610,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
Contributo Anac	250,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 Dlgs 36/2023	5.304,52
I.V.A. al .10% su lavori e oneri	25.261,08

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	30.815,60
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	283.426,41
IMPORTO FINANZIATO	288.423,20
MINORE SPESA	4.996,79

Il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 99957154F6 e il codice CUP è il n. G95E23000060003.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F 1057 rif. Arch. 628.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamata la premessa al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, di approvare il quadro economico a consuntivo dell'opera, come illustrato in premessa, per complessivi € 283.426,41;
- 2) di dare atto che il confronto tra il quadro economico a consuntivo dei soli lavori approvato con determinazione n. 2398/24 e il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

	CONSUNTIVO DET. 2398/24	CONSUNTIVO EURO
A) LAVORI:		
Importo dei lavori ribassati	136.325,38	136.325,38
Oneri per la sicurezza	3.750,00	3.750,00
Costo della manodopera	112.535,43	112.535,43
	-----	-----
	252.610,81	252.610,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
Contributo Anac	250,00	250,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 Dlgs 36/2023	5.304,52	5.304,52
Spese per accertamenti di laboratorio	4.996,79	0,00
I.V.A. al .10% su lavori e oneri	25.261,08	25.261,08
	-----	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	35.812,39	30.815,60
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	288.423,20	283.426,41
MINORE SPESA	4.996,79	

- 3) di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di € 4.996,79 già liberata (prot. 37515/23 e riacc. 2024);
- 4) di contabilizzare la spesa di € 5.304,52 relativa agli incentivi per funzioni tecniche dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al res. 2465/23 del Cap. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" (fin. Avanzo) del P.E.G. 2026 come segue:
 - al sub. 815/23 per € 3.574,69
 - al sub. 943/23 per € 1.729,83
- 5) di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica;
- 6) di dare atto che il progettista generale è stato individuato nell'Ing. Laura Reggiani dell'U.O. Edilizia;
- 7) di dare atto che l'ufficio di direzione dei lavori è stato designato nella seguente composizione:
 - Ing. Laura Reggiani direttore dei lavori,
 - Direzione operativa:
 - Geom. Wanda Frascati
 - Geom. Serafino Avenoso
 - Geom. Stefano Nappa
 - P.E. Lorenzo Della Casa
- 8) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 99957154F6 e il codice CUP è il n. G95E23000060003;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F1057 rif. Arch.628;

- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 11) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)