



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità e trasporti
Manutenzione strade (2) Area Sud

Determinazione numero 2301 del 21/10/2026

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-DALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'A-REA SUD-OVEST, ANNO 2026 - ANNO 2027 - ANNO 2028. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG BB0A72536E - CUP G77H25001420001. CUP G77H25001420001

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con determinazione a contrarre n. 513 del 17/03/2026, il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, Responsabile Unico del Progetto, ha approvato il progetto esecutivo "LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST, ANNO 2026 - ANNO 2027 - ANNO 2028" avente CUP G77H25001420001, dell'importo complessivo triennale di € 3.393.982,68, di cui € 2.520.693,56 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di costo della manodopera stimato in € 427.182,70), € 80.807,13 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 792.481,99 per somme a disposizione.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1239 -Rif. Arch. n. 1165.

L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche della Provincia di Modena 2026-2028 (Allegato 1 – scheda D), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 103 del 16/12/2025 ed è identificato dal seguente CUI 01375710363202600486.

I lavori hanno durata triennale (2026-2027-2028), il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato per ogni annualità secondo il cronoprogramma indicato nella tabella seguente e decorre per l'anno 2026 dalla data del verbale di consegna dei lavori e per gli anni 2027 e 2028 dall'ordine di servizio:

FONTE D.M. 209/2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	SOMMANO
Giorni naturali	63	44	45	152
Importo	€. 1.392.169,84	€. 1.000.906,42	€. 1.000.906,42	€. 3.393.982,68

Con Determinazione dirigenziale n. 1092 del 22/05/2026 la Responsabile del Procedimento della fase di affidamento ha aggiudicato i lavori in oggetto all'impresa CROVETTI DANTE S.R.L

con sede in Via Villaggio Artigiano 57 – 41027 Pievepelago (MO) C.F. 02027590369 P.IVA IT02027590369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,24%, corrispondente ad € 56.463,54 per un valore dell'offerta di € 2.464.230,02 oltre € 80.807,13 per oneri di sicurezza e quindi, per un importo contrattuale pari ad € 2.545.037,15 (comprensivo di manodopera) ed € 559.908,17 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 3.104.945,32.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

	Annualità 2026	Annualità 2027	Annualità 2028	TOTALE
Lavori (mano d'opera 510.352,22 € compresa, pari al 16,29%)	1.034.501,82 €	743.793,07 €	742.398,67 €	2.520.693,56 €
RIBASSO 2,24%	-23.172,84 €	-16.660,97 €	-16.629,73 €	-56.463,54 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	31.615,35 €	24.595,89 €	24.595,89 €	80.807,13 €
TOTALE APPALTO	1.042.944,33 €	751.728,00 €	750.364,83 €	2.545.037,15 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. 22%	229.447,75 €	165.380,16 €	165.080,26 €	559.908,17 €
Imprevisti	63.967,03 €	46.103,34 €	46.019,67 €	156.090,04 €
Spese per pubblicità e Contributo Autorità di Vigilanza	880,00 €			880,00 €
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	21.322,34 €	15.367,78 €	15.339,89 €	52.030,01 €
Prove di laboratorio	5.337,52 €	2.000,77 €	3.813,50 €	11.151,79 €
Ribasso d'asta iva compresa	28.270,87 €	20.326,38 €	20.288,27 €	68.855,52 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	349.225,51 €	249.178,42 €	250.541,59 €	848.945,53 €
TOTALE PROGETTO	1.392.169,84 €	1.000.906,42 €	1.000.906,42 €	3.393.982,68 €

La spesa complessiva di € 3.393.982,68 trova copertura finanziaria al Cap. 4853 "Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria – con contributi DL 95/2025 convertito in legge n. 118/2025 (ex DM 101/22)" del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028 (Bilancio di previsione 2026-2028), ed è finanziata, con Decreto Ministeriale 209/2025 destinato alla manutenzione straordinaria delle strade.

I lavori sono stati consegnati anticipatamente, ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto), in data 18/06/2026 e procedono regolarmente. Il tempo contrattuale complessivo è pari a 63 giorni naturali e consecutivi, il termine delle lavorazioni, anche a seguito delle sospensioni, è previsto per il 10/10/2026.

I lavori sono stati sospesi dal 19/06/2026 al 28/06/2026 e dal 12/08/2026 al 24/08/2026 pertanto dovevano essere ultimati entro il 10/09/2026 per quanto riguarda i tempi contrattuali relativi all'anno 2026.

In data 04/08/2026 è stato repertoriato in contratto n. 29416 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 10/08/2026 al n. 24019 Serie 1T.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni, rispetto a quelle inizialmente previste in contratto, relative ad esigenze non differibili che comprendono l'esecuzione delle risagome della pavimentazione stradale della rete viaria, in alcuni tratti stradali già oggetto di intervento durante i lavori principali.

Per tale ragione, dal 05/09/2026 i lavori sono stati nuovamente sospesi per permettere la redazione della presente variante in corso d'opera. I lavori sono ripresi in data 19/10/2026, pertanto il nuovo termine risulta essere il 24/10/2026.

Per quanto riguarda le ulteriori lavorazioni, previste nell'ambito della presente variante, si è deciso di aumentare le aree di intervento con stesa di conglomerato bituminoso per strato di usura,

in alcuni archi stradali già oggetto di intervento durante i lavori principali, in particolar modo sulla SP 24 di Monchio.

Inoltre, i minori lavori eseguiti nella zona di Frassinoro, verranno trasferiti sulla medesima SP 24 di Monchio e sulla SP 28 di Palagano in quanto, in alcune progressive previste nel progetto per l'anno 2026, si è già intervenuto con precedente appalto.

Pertanto, previo accordo tra il Responsabile del Procedimento, il Progettista e il Direttore dei Lavori, si procede a redigere la perizia di modifica contrattuale, per lavori aggiuntivi, ai sensi dell'art. 120 comma 3, lett. a) e b) del D.lgs. 36/2023, acquisita agli atti con prot. n. 35717 del 13/10/2026, in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori quantità rispetto alle previsioni di progetto e le nuove lavorazioni previste.

L'importo della variante in oggetto è pari ad un aumento contrattuale di €. 48.520,22, di cui €. 47.620,22 per lavori netti ed €. 900.00 di oneri, pari al 1,91% dell'importo contrattuale complessivo, oltre a €. 10.674,45 per IVA.

L'intervento non apporta modifiche sostanziali al progetto originario e non comporta nuove categorie di lavori.

Le succitate somme, €. 48.520,22 per lavori ed oneri, oltre a €. 10.674,45 per IVA, per un totale di €. 59.194,67, risultano disponibili nel quadro economico complessivo alle voci imprevidi annualità 2026 ed economie da ribasso d'asta anno 2026.

In considerazione dei maggiori lavori, previsti in variante, si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale fissato in giorni 3 (Tre) naturali e consecutivi. L'aumento dei tempi di esecuzioni rispetto alla durata ai 152 (centocinquanta due) giorni inizialmente previsti risulta proporzionale all'incremento di spesa e commisurata alle tempistiche tecniche connesse all'esecuzione delle lavorazioni previste.

Il nuovo termine per ultimare i lavori relativi all'anno 2026 è fissato al 27/10/2026, tenendo in considerazione gli ulteriori giorni di proroga per eseguire le lavorazioni suppletive.

Il nuovo quadro economico dell'opera, a seguito della perizia di variante in corso d'opera, risulta essere così ripartito:

	Annualità 2026	Annualità 2027	Annualità 2028	TOTALE
Lavori (mano d'opera 427.182,70 €. compresa, pari al 16,42%)	1.034.501,82 €	743.793,07 €	742.398,67 €	2.520.693,56 €
RIBASSO 2,24%	-23.172,84 €	-16.660,96 €	-16.629,73 €	-56.463,53
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	31.615,35 €	24.595,89 €	24.595,89 €	80.807,13 €
TOTALE APPALTO	1.042.944,33 €	751.728,00 €	750.364,83 €	2.545.037,16 €
VARIANTE 2026				
Lavori (mano d'opera compresa)	48.711,35 €			48.711,35€
RIBASSO 2,24%	-1.091,13 €			-1.091,13 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	900,00 €			900,00 €
TOTALE LAVORI VARIANTE	48.520,22 €			48.520,22 €
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	1.091.464,55 €	751.728,00	750.364,83 €	2.593.557,38 €
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. 22%	229.447,75 €	165.380,16 €	165.080,26 €	559.908,17 €
I.V.A. 22% VARIANTE 2026	10.674,45 €			10.674,45 €
Imprevisti	31.983,53 €	46.103,34 €	46.019,67 €	124.106,54 €
Spese per pubblicità e Contributo Autorità di Vigilanza	880,00 €			880,00 €
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	21.322,34 €	15.367,78 €	15.339,89 €	52.030,01 €

Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 VARIANTE 2026	992,23 €			992,23 €
IRAP	67,47 €			67,47 €
Prove di laboratorio	5.337,52 €	2.000,77 €	3.813,50 €	11.151,79 €
Ribasso d'asta iva compresa	0,00 €	20.326,37 €	20.288,27 €	40.614,64 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	300.705,29 €	249.178,42 €	250.541,59 €	800.425,30 €
TOTALE PROGETTO	1.392.169,84 €	1.000.906,42 €	1.000.906,42 €	3.393.982,68 €

La presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti.

A seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l'importo contrattuale dell'appalto in oggetto, al netto del ribasso d'asta, ammonta a complessivi €. 2.593.557,38, per lavori e oneri della sicurezza (€. 81.707,13), oltre a € 570.582,62 per IVA,

La realizzazione delle modifiche contrattuali, esposte in perizia, non comporta la formulazione di nuovi prezzi.

La somma prevista per oneri di sicurezza è incrementata di €. 900,00 portando il costo totale a € 81.707,13.

Le spese tecniche, Art. 45 del D.lgs 36/2023, aumentano di €. 992,23, inoltre il contributo IRAP risulta pari ad €. 67,47.

Il Responsabile del Progetto giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi del all'art. 120 comma 3, lett. a) e b) del D.lgs. 36/2023, "Modifica di contratti in corso di esecuzione".

Come anticipato, le modifiche pari al 1,91% dell'importo contrattuale complessivo, risultano essere ampiamente al di sotto delle soglie fissate dall'art 14 del D.Lgs 36/2023, nonché del 15% del valore iniziale del contratto.

Si da altresì atto che tali modifiche non alterano la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso sottesa.

In virtù di quanto sopra, è possibile procedere alla modifica contrattuale, senza necessità di ricorso ad una nuova procedura di affidamento.

Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) – P.IVA 02027590369, già affidatario del contratto principale, si è dichiarato disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, firmando l'atto di sottomissione prot. n. 35717 del 13/10/2026.

Il Responsabile del progetto giudica pertanto opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia alla citata Impresa Croveti Dante s.r.l.

Il codice CUP dell'intervento è G77H25001420001 e il codice CIG è BB0A72536E.

Il responsabile del progetto è il dott. Daniele Gaudio Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012, si dà atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile Unico del Progetto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 comma 3, lett. a) e b) del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto, concernente l'esecuzione dei lavori ivi previsti, dando atto che le relative prestazioni saranno eseguite dall'operatore economico Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) – P.IVA 02027590369, quale contraente originario, come da contratto repertoriato il 04/08/2026 al n. 29416 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 10/08/2026 al n. 24019 Serie 1T, agli stessi patti e condizioni del progetto esecutivo, senza ricorso a una nuova procedura di affidamento;
- 2) di approvare la relazione tecnica, lo schema di atto di sottomissione firmato dalla ditta per accettazione, il computo della modifica contrattuale, elaborati tutti acquisiti agli atti dell'Ente con prot. n. 35717 del 13/10/2026.
- 3) di dare atto che, nell'atto di sottomissione, per mero errore materiale, risulta indicata la determinazione n. 510 anziché la n. 513 del 17/03/2026, quale determinazione a contrarre relativa all'affidamento principale. Il medesimo errato richiamo è altresì presente nella relazione tecnica del direttore dei lavori, assunta da prot. 35717 del 13/10/2026, entrambi riferimenti da considerarsi, per mezzo della presente determinazione, formalmente rettificati e correttamente riferiti alla determinazione n. 513 del 17/03/2026.
- 4) di dare atto che i suddetti elaborati sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 5) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera, che risulta invariato, ammontante a complessivi € 3.393.982,68 come in premessa suddiviso;
- 6) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a €. 2.593.557,38 (€. 2.511.850,25 per lavori ed €. 81.707,13 per Oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza), determinando un aumento contrattuale di €. 48.520,22 (oneri compresi per €. 900,00) oltre IVA 22% pari ad €. 10.674,45;
- 7) di dare atto che nel nuovo quadro economico di perizia è previsto un aumento di €. 992,23 quali maggiori incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;

- 8) di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecuzione del progetto originario e della perizia di variante verranno approvate con successivo atto secondo il regolamento in vigore all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo;
- 9) di impegnare a favore dell'appaltatore, Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) – C.F. e P.IVA 02027590369, l'importo aggiuntivo di €. 48.520,22, oltre iva 22% pari ad €. 10.674,45, per un totale di €. 59.194,67 alla prenot.1326/2026 del capitolo 4853, "Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria – con contributi DL 95/2025 convertito in legge n. 118/2025 (ex DM 101/22)", del PEG 2026;
- 10) di impegnare la somma di €. 992,23, quali maggiori incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 al capitolo 4853 "*Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria – con contributi DL 95/2025 convertito in legge n. 118/2025 (ex DM 101/22)*", prenot.1326/2026, del PEG 2026;
- 11) di impegnare la somma di € 67,47, quale quota IRAP calcolata sui maggiori incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 al capitolo 4853 "*Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria – con contributi DL 95/2025 convertito in legge n. 118/2025 (ex DM 101/22)*", prenot.1326/2026, del Peg 2026;
- 12) di dare atto che la ditta Crovetti Dante s.r.l. è in possesso di regolarità contributiva come attestato dal DURC INPS n. 52786076 rilasciato in data 16/10/2026 e valido fino al 13/02/2027;
- 13) di dare atto che il codice CUP dell'opera è il n. G77H25001420001 mentre il codice CIG è BB0A72536E
- 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1239 -Rif. Arch. n. 1165;
- 15) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 3 (TRE) naturali e consecutivi, da aggiungersi ai 152 (centocinquantadue) giorni inizialmente previsti, valutata la proporzionalità della stessa all'incremento di spesa ed alle tempistiche tecniche connesse all'esecuzione delle lavorazioni previste.
- 16) di dare atto che il termine per ultimare i lavori relativi all'anno 2026 è fissato al 27/10/2026, tenendo in considerazione gli ulteriori giorni di proroga per eseguire le lavorazioni suppletive.
- 17) di dare atto che il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto non è necessario in quanto la variazione è inferiore al 5%;
- 18) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza CAR dovranno essere adeguate;
- 19) di dare atto che i dati relativi alle modifiche contrattuali sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e pubblicati dall'Autorità ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 36/2023;
- 20) di dare atto che il responsabile del progetto è l'Ing. Daniele Gaudio Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti – Area Tecnica;
- 21) di dare atto che il Direttore dei lavori è il Geom. Franco Sarto come da determinazione dirigenziale n. 513 del 17/03/2026;
- 22) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti di esecuzione" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601 (All.1);
- 23) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 24) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente

GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 2301 del 21/10/2026

Proposta n. 4866/2026 - Area Tecnica - Manutenzione strade (2) Area Sud

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRA-DALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'A-REA SUD-OVEST, ANNO 2026 - ANNO 2027 - ANNO 2028. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG BB0A72536E - CUP G77H25001420001

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 22/10/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)