



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità e trasporti
Manutenzione strade (1) Area Nord

Determinazione numero 2279 del 20/10/2026

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2026. FINANZIATI CON DM 141/2022. (CUP G45F22001090001 - CIG BC6E6B109C). APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA..

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con Determinazione n° 1398 del 06/07/2026 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2026. FINANZIATI CON DM 141/2022” assunto agli atti dell’Ente con prot. 22531 del 22/06/2026 F. 1272 (Rif. Arch. n. 1189) dell’importo complessivo di € 4.242.673,09, di cui € 3.185.682,52 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 75.344,18 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 981.646,39 per somme a disposizione così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO		DM 141/2022 Annualità 2026 CAP 4763	FONDI PROPRI CAP 4178/1	PROVENTI DA SANZIONI CAP 4712	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)	701.714,30	2.161.943,12	322.025,10	3.185.682,52
b)	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	16.596,16	51.131,84	7.616,18	75.344,18
1)	Totale appalto	718.310,46	2.213.074,96	329.641,28	3.261.026,70
	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	145,38	447,90	66,72	660,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	158.028,30	486.876,49	72.521,08	717.425,87
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	14.366,21	44.261,49	6.592,83	65.220,53
	quota IRAP - incentivi	976,90	3.009,79	448,31	4.435,00
	Prove di laboratorio IVA compresa	6.608,14	20.359,31	3.032,55	30.000,00
	Imprevisti	36.102,46	111.229,69	16.567,85	163.900,00
	Arrotondamenti e ribassi d’asta	1,10	3,39	0,50	4,99
c)	Totale Somme a disposizione	216.228,49	666.188,06	99.229,84	981.646,39

2)	Totale progetto	934.538,95	2.879.263,02	428.871,12	4.242.673,09

L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche della Provincia di Modena 2026-2028 (Allegato 1 – scheda D), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 103 del 16/12/2025 ed è identificato dal seguente CUI 01375710363202400376.

La spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera (cod. int. 01372.R1.MO) è stata finanziata come segue:

- a) € 934.538,95 alla prenot. 2366/2026 del capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026;
- a) € 2.879.263,02 alla prenot. 2367/2026 del capitolo 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia” del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026;
- b) € 428.871,12 alla prenot. 2368/2026 del capitolo 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026.

Con determinazione n° 1651 del 04/08/2026 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi alla ditta EMILIANA ASFALTI SRL con sede in via Grande 770 – 41038 San Felice sul Panaro (Mo) - C.F e P.IVA 01044110367 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,21% corrispondente ad € 102.260,41 per un valore dell'offerta di € 3.083.422,11 oltre € 75.344,18 per oneri di sicurezza e quindi, per un importo contrattuale pari ad € 3.158.766,29 comprensivo di manodopera ed € 694.928,58 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 3.853.694,87.

Con determinazione n° 1655 del 05/08/2026, veniva impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva di € 3.853.694,87 finanziata come segue:

- a) € 848.858,22 alla prenot. 2366/2026 del capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026;
- a) € 2.615.285,43 alla prenot. 2367/2026 del capitolo 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia” del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026;
- b) € 389.551,22 alla prenot. 2368/2026 del capitolo 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali” del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026.

Il nuovo quadro economico di assestamento post aggiudicazione (Determinazione n. 1655 del 05/08/2026) si configura nel seguente modo:

		DM 141/2022 Annualità 2026 CAP 4763	FONDI PROPRI CAP 4178/1	PROVENTI DA SANZIONI CAP 4712	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni	679.189,27	2.092.544,74	311.688,10	3.083.422,11
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	16.596,16	51.131,84	7.616,18	75.344,18
1)	Totale appalto	695.785,43	2.143.676,58	319.304,28	3.158.766,29
	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	145,38	447,90	66,72	660,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	153.072,79	471.608,85	70.246,94	694.928,58
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	14.366,21	44.261,49	6.592,83	65.220,53
	quota IRAP - incentivi	976,90	3.009,79	448,31	4.435,00
	Prove di laboratorio IVA compresa	6.608,14	20.359,31	3.032,55	30.000,00
	Imprevisti	36.102,46	111.229,69	16.567,85	163.900,00

	Arrotondamenti e ribassi d'asta	27.481,64	84.669,41	12.611,64	124.762,69
c)	Totale Somme a disposizione	238.753,52	735.586,44	109.566,84	1.083.906,80
2)	Totale progetto	934.538,95	2.879.263,02	428.871,12	4.242.673,09

I lavori sono stati consegnati anticipatamente ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 16/09/2026 come da verbale di consegna redatto in pari data, con termine ultimo previsto per il giorno 14/12/2026.

In corso d'opera, grazie a nuovi finanziamenti messi a disposizione dall'Ente e alle somme derivanti dal ribasso d'asta ed imprevisti presenti all'interno del quadro economico dell'opera, si è ravvisata la disponibilità di maggiori somme da destinare ad ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati, conformemente a quanto previsto dall'art 34 del Capitolato speciale di appalto (prot. 22531/2026).

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha predisposto apposita relazione motivata contenente i presupposti per la modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) e comma 3 lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023, sulla cui fondatezza si esprime il RUP.

Quanto al comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023, si dà atto che l'opzione di cui trattasi era stata prevista in una clausola chiara, precisa e inequivocabile dei documenti di gara e, nello specifico, dall'art. 2 comma 3 del Capitolato speciale di appalto a mente del quale, come evidenziato anche nella determinazione dirigenziale n. 1398 del 06/07/2026, punto 3 del dispositivo, *“l'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di ulteriori finanziamenti, di esercitare l'opzione di cui all'art.120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, di incremento contrattuale sino ad importo massimo di 938.973,30 € comprensivo di oneri della sicurezza, sulla base dell'elenco degli interventi già previsti e suddivisi per priorità di cui all'elaborato progettuale Tav. PE010”* (assunto agli atti con il già citato protocollo n. 22531 del 22/06/2026).

Con riferimento alla modifica ai sensi dell'art 120 comma 3 lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023, invece, si precisa infatti che l'ammontare complessivo della stessa è pari ad euro 266.979,43, per una percentuale del 6,9%. Essa rimane pertanto al di sotto delle soglie fissate dall'art. 14 del D.Lgs 36/2023 nonché della soglia del 15% del valore iniziale del contratto.

Dato atto che, in entrambi i casi, le modifiche non alterano la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso sottesa, ai sensi dell'art 120 comma 1 e 3 del D.Lgs 36/2023, risulta possibile procedere alla modifica contrattuale senza necessità di ricorso ad una nuova procedura di affidamento.

Dato altresì atto che la Provincia di Modena con fondi al Cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia” del Peg 2026, ha messo a disposizione nell'ambito della quarta variazione di bilancio un ulteriore importo di € 224.704,84 Iva compresa, finanziati con Avanzo, in virtù di quanto sopra, le succitate somme vengono utilizzate per incrementare i lavori già previsti da contratto, in aggiunta ad un ulteriore importo di € **124.762,68** già disponibile nel quadro economico complessivo dei lavori alla voce “Ribasso d'asta ed arrotondamenti”, e ad un ulteriore importo di € **142.216,75** già disponibile nel quadro economico complessivo dei lavori alla voce “Imprevisti”.

La **spesa aggiuntiva complessiva pari ad € 491.684,27**, di cui € 482.954,86 per maggiori lavori e sicurezza Iva compresa (€ 386.422,32 per lavori, € 9.442,32 per oneri di sicurezza ed € 87.090,22 per IVA), € 8.173,61 quali incentivi ai sensi dell'Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 ed € 555,80 quale quota IRAP incentivi, sarà pertanto finanziata nel seguente modo (suddivisione per Capitolo, fonti di finanziamento e tipo di modifica contrattuale):

Cap. bilancio	Descrizione	Importo	Tipologia modifica contrattuale ai sensi del D.Lgs. 36/2023	
Cap. 4178/1	Avanzo	€ 224.704,84	Nuove risorse	art. 120 comma 1 lettera a)

Cap. 4178/1	Fondi propri	€ 178.133,92	Risorse già all'interno del QE	<i>art. 120 comma 3 lettere a) e b)</i>
Cap. 4763	Fondi DM 141/2022 Annualità 2026	€ 60.898,48		
Cap. 4712	Proventi da sanzioni CdS	€ 27.947,03		
Totale		€ 491.684,27		

Di seguito il dettaglio della copertura finanziaria delle singole voci interessate dalla modifica del contratto, suddivisa per capitoli di bilancio:

Tipologia	DM 141/2022 Annualità 2026	Fondi propri	Proventi da sanzioni	Totale
	CAP 4763	CAP 4178/1	CAP 4712	
Lavori	47.861,06	316.597,26	21.964,00	386.422,32
Sicurezza	1.169,50	7.736,12	536,70	9.442,32
IVA	10.786,72	71.353,34	4.950,16	87.090,22
Incentivi	1.012,36	6.696,67	464,58	8.173,61
IRAP	68,84	455,37	31,59	555,80
Totale	60.898,48	402.838,76	27.947,03	491.684,27

Per quanto riguarda le ulteriori lavorazioni previste nell'ambito della presente modifica contrattuale, si è deciso di aumentare le aree di intervento con stesa di conglomerato bituminoso per strato di usura (nella maggior parte previa fresatura dei tratti ammalorati), in alcuni archi stradali già oggetto di intervento durante i lavori principali, per dare continuità al piano di interventi di sistemazione delle arterie stradali maggiormente degradate mentre, in altri casi, si interverrà su altre Strade Provinciali non oggetto dei lavori principali, ma che hanno manifestato importanti peggioramenti in questi ultimi mesi.

La tipologia di lavorazioni da eseguire, come già specificato, rientra fra quelle già previste nel contratto principale.

Si rimanda all'elaborato progettuale dell'opzione contrattuale sopraccitata in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori quantità rispetto alle previsioni di progetto e le nuove lavorazioni previste.

Rispetto all'importo lavori post-aggiudicazione (importo contrattuale originario € 3.158.766,29), l'importo dei lavori aggiuntivi ammonta a netti € **386.422,32** oltre ad € **9.442,32** per maggiori oneri della sicurezza, pertanto, il nuovo importo contrattuale in appalto viene fissato in € **3.554.630,93** oltre IVA al 22%, il cui finanziamento trova copertura come sopra esposto.

Considerando che il ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria dell'appalto principale è del 3,210%, si dà atto, pertanto, che:

- l'opzione contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023, era prevista nei documenti iniziali di gara (art. 2 comma 3 e art. 34 del CSA Norme Generali), e non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- la modifica contrattuale ai sensi dell'art 120 comma non comporta, altresì, alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati ed è inferiore ad entrambi i valori previsti ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023;
- l'importo netto di modifica contrattuale è di **euro 395.864,64**, di cui i lavori netti per **euro 386.422,32** ed oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per **euro 9.442,32**;
- i lavori previsti nella variante comportano un aumento della somma per IVA di **euro 87.090,22**;

- i lavori previsti nella modifica contrattuale comportano un aumento degli incentivi alle funzioni tecniche per **euro 8.173,61** e di **euro 555,80** per quota IRAP incentivi;
- con il rideterminato quadro economico **l'incremento di spesa** è pari ad **euro 491.684,27**;
- la presente modifica contrattuale non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni previste, valutate le tempistiche tecniche necessarie alla realizzazione delle stesse, si reputa proporzionata e ragionevole, oltre che effettivamente necessitata, una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 12 (dodici) naturali e consecutivi, da aggiungersi ai 90 (novanti) giorni inizialmente previsti per l'ultimazione dei lavori;
- a seguito **dei maggiori lavori** di cui al presente atto, l'importo dell'appalto in oggetto, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € **3.554.630,93** di cui € 3.469.844,43 per lavori, € 84.786,50 per gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre a € 782.018,80 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € **4.336.649,73**.

Non si è reso necessario redigere un verbale di nuovi prezzi in quanto le nuove lavorazioni sono realizzate con prezzi già compresi nell'elenco prezzi allegato al progetto.

Il quadro economico complessivo dell'opera, a seguito della modifica contrattuale, **suddiviso per annualità e fonti di finanziamento** è il seguente:

	QUADRO ECONOMICO	DM 141/2022 Annualità 2026 CAP 4763	FONDI PRO- PRI CAP 4178/1	PROVENTI DA SAN- ZIONI CAP 4712	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni	727.050,33	2.409.142,00	333.652,10	3.469.844,43
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	17.765,66	58.867,96	8.152,88	84.786,50
1)	Totale appalto	744.815,99	2.468.009,96	341.804,98	3.554.630,93
	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	145,38	447,90	66,72	660,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	163.859,51	542.962,19	75.197,10	782.018,80
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	15.378,57	50.958,16	7.057,41	73.394,14
	quota IRAP - incentivi	1.045,74	3.465,16	479,90	4.990,80
	Prove di laboratorio IVA compresa	6.608,14	20.359,31	3.032,55	30.000,00
	Imprevisti	2.685,62	17.765,17	1.232,46	21.683,25
	Arrotondamenti e ribassi d'asta	0,00	0,01	0,00	0,01
c)	Totale Somme a disposizione	189.722,96	635.957,90	87.066,14	912.747,00
2)	Totale progetto	934.538,95	3.103.967,86	428.871,12	4.467.377,93

Di seguito il nuovo quadro economico, con l'evidenziazione delle variazioni delle singole voci:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA DI RAFFRONTO		Approvazione Progetto esecutivo (det. n° 1398/2026)	Importi post aggiudicaz. (det. n° 1655/2026)	Modifiche contrattuali	Confronto tra modifica contrattuale e Q.E. post aggiudicaz.
		(A)	(B)	(C)	(C-B)
a)	Importo esecuzione lavorazioni	3.185.682,52	3.083.422,11	3.469.844,43	386.422,32
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	75.344,18	75.344,18	84.786,50	9.442,32
1)	Totale appalto	3.261.026,70	3.158.766,29	3.554.630,93	395.864,64
	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	660,00	660,00	660,00	-
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	717.425,87	694.928,58	782.018,80	87.090,22
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	65.220,53	65.220,53	73.394,14 (*)	8.173,61
	quota IRAP - incentivi	4.435,00	4.435,00	4.990,80	555,80

	Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	Imprevisti	163.900,00	163.900,00	21.683,25	-142.216,75
	Ribasso d'asta ed arrotondamenti	4,99	124.762,69	0,01	-124.762,68
2)	Somme a disposizione dell'amministrazione	981.646,39	1.083.906,80	912.747,00	-171.159,80
1+2)	Totale progetto	4.242.673,09	4.242.673,09	4.467.377,93	224.704,84 (maggiore spesa)

(*) calcolati su €. 3.669.706,87 [importo della modifica contrattuale al lordo del ribasso d'asta]

In virtù di quanto sopra, il Responsabile del Progetto giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 120, comma 1, lettere a) e comma 3, lettere a) e b) "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia".

L'appaltatore EMILIANA ASFALTI SRL con sede in via Grande 770 – 41038 San Felice sul Panaro (MO) - C.F. e P. IVA 01044110367, già aggiudicatario dei lavori principali, si è dichiarato disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito Atto di sottomissione.

Il codice CUP dell'intervento è G45F22001090001 e il codice CIG è BC6E6B109C.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

È stato acquisito dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica, con prot. 36051 del 15/10/2026 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. ing. Daniele Gaudio, Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 1 lett. a), e comma 3,

lettere a) e b), come previsto dai documenti di gara, rispettivamente dall'art 2 comma 3 e 34 del capitolato speciale d'appalto, dando atto che le relative prestazioni saranno eseguite dall'impresa EMILIANA ASFALTI SRL con sede in via Grande 770 – 41038 San Felice sul Panaro (MO) - C.F. e P.IVA 01044110367, quale contraente originario come da Determinazione Dirigenziale n° 1651 del 04/08/2026, senza ricorso ad una nuova procedura di affidamento, agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo per € **3.853.694,87** IVA compresa;

- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi € **4.467.377,93** come in premessa suddiviso;
- 3) di dare atto che si **determina un incremento complessivo** del quadro economico di € **224.704,84** di nuove risorse derivanti da Avanzo;
- 4) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € **3.554.630,93** (€ 3.469.844,43 di lavori e € 84.786,50 per Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza), determinando un aumento contrattuale di € 395.864,64 più €. 87.090,22 per IVA, per complessivi €. 482.954,86, come indicato in premessa;
- 5) di dare atto che nel nuovo quadro economico è previsto un aumento di € **8.173,61** quali maggiori incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e di € **555,80** per IRAP su incentivi;
- 6) di approvare la relazione tecnica e tutti i relativi allegati, nonché lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione, assunto agli atti dell'ente con prot. 36072 del 15/10/2026 ed allegato alla presente;
- 7) di dare atto che gli elaborati facenti parte delle modifiche contrattuali sono approvati in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 8) di prenotare l'importo di € **224.704,84** al cap. 4178/1 "*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia*", del Peg 2026;
- 9) di impegnare a favore dell'appaltatore "EMILIANA ASFALTI SRL con sede in via Grande 770 – 41038 San Felice sul Panaro (MO) - C.F. e P.IVA 01044110367" l'aumento contrattuale pari a € **482.954,86** IVA compresa, sui seguenti capitoli del Peg 2026:
 - a) quanto a € 59.817,28 alla prenot. 2366/2026 del capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del Peg 2026;
 - b) quanto a € 395.686,72 come segue:
 - per € **216.258,41** alla prenot. 2367/26 - capitolo 4178/1 "*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia*", del Peg 2026;
 - per € **179.428,31** alla suddetta prenotazione del punto 8) - cap. 4178/1 "*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia*", del Peg 2026;
 - c) quanto a € **27.450,86** alla prenot. 2368/2026 del capitolo 4712 "Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali", del Peg 2026;
- 10) di impegnare la somma di € **8.173,61**, quali maggiori incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sui seguenti Capitoli del Peg 2026:
 - a) quanto a € **1.012,36** alla prenot. 2366/2026 del capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del Peg 2026;
 - b) quanto a € **6.696,67** alla suddetta prenotazione del punto 8) - cap. 4178/1 "*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia*", del Peg 2026;
 - c) quanto a € **464,58** alla prenot. 2368/2026 del capitolo 4712 "*Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali*", del Peg 2026;
- 11) di impegnare la somma di € **555,80**, quali IRAP su Incentivi sui seguenti Capitoli del Peg 2026:

- a) quanto a € **68,84** alla prenot. 2366/2026 del capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del Peg 2026;
- b) quanto a € **455,37** alla suddetta prenotazione del punto 8) - cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia”, del Peg 2026;
- c) quanto a € **31,59** alla prenot. 2368/2026 del capitolo 4712 “*Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali*”, del Peg 2026;
- 12) di dare atto che l'appaltatore EMILIANA ASFALTI SRL è in possesso di regolarità contributiva come attestato dal DURC n. INPS 52633431 rilasciato in data 07/10/2026 e valido fino al 04/02/2027;
- 13) di dare atto che il codice CIG è **BC6E6B109C** mentre il codice CUP è **G45F22001090001**;
- 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1272 (Rif. Arch. n. 1189);
- 15) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, in considerazione delle tempistiche tecniche necessarie per la loro realizzazione, si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 12 (dodici) naturali e consecutivi; il termine ultimo per la fine dei lavori viene pertanto fissato al 26 dicembre 2026;
- 16) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza CAR dovranno essere adeguate;
- 17) di dare atto che i dati relativi alle modifiche contrattuali sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e pubblicati dall'Autorità ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 36/2023;
- 18) di dare atto che il Direttore dei Lavori è l'ing. Massimo Grimaldi, del Servizio Viabilità e Trasporti come da determinazione dirigenziale n. 1398 del 06/07/2026;
- 19) di dare atto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione è il geom. Sergio Dieci del Servizio Viabilità ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è il geom. Pierluigi Quarenghi del Servizio Viabilità, come da determinazione dirigenziale n. 1398 del 06/07/2026;
- 20) di dare atto che è stato acquisito dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica, con prot. n. 36051 del 15/10/2026 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 21) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Atti di esecuzione” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601 (All.1);
- 22) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all' U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 23) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)